



Coronango

GOBIERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

15 de enero de 2024.

OFICIO No. P.M.C./09/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), formato validación de obra y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación	15 ENE 2024
RECIBIDO	11:23hr

C. GERARDO SANCHEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

Juntos Gobernemos!

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)												
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
	2do. Trimestre	0.00	0	11	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
	3er. Trimestre	0.00	0	23	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
	4to. Trimestre	0.00	0	23	0.00	0	12	0.00	0	12	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	2do. Trimestre	45.45	5	11	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	3er. Trimestre	34.78	8	23	50.00	2	4	50.00	6	12	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CAPTURARON 2 PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA EN LA EN LA MIDS	
	4to. Trimestre	35.71	10	28	50.00	6	12	50.00	6	12	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE REPRORIZARON LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL MISMO, ESTOS SE APROBARON POR COPLADEMUN Y CABILDO, QUEDANDO UN TOTAL DE 6 PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	2do. Trimestre	54.55	6	11	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	3er. Trimestre	65.22	15	23	50.00	2	4	50.00	6	12	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CAPTURARON 2 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS	
	4to. Trimestre	64.29	18	28	50.00	6	12	50.00	6	12	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SE REPRORIZARON LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL MISMO, ESTOS SE APROBARON POR COPLADEMUN Y CABILDO. QUEDANDO UN TOTAL DE 6 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA REGISTRADOS EN LA MIDS	


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	0.00	6,929,713.00	41,578,283.00	0.00	6,929,713.00	41,578,283.00	0.00	6,929,713.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
	2do. Trimestre	41.67	17,324,284.00	41,578,283.00	41.67	17,324,284.00	41,578,283.00	41.67	17,324,284.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
	3er. Trimestre	66.67	27,718,855.00	41,578,283.00	66.67	27,718,855.00	41,578,283.00	66.67	27,718,855.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	100.00	41,578,283.00	41,578,283.00	100.00	41,578,283.00	41,578,283.00	100.00	41,578,283.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	41,578,283.00	41,578,283.00	100.00	39,624,881.62	39,624,881.62	100.00	39,624,881.62	39,624,881.62	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
	Índice en el Ejercicio de Recursos											
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	6,929,713.00	41,578,283.00	0.00	0.00	41,578,283.00	0.00	0.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
	2do. Trimestre	41.67	17,324,284.00	41,578,283.00	7.02	2,919,998.90	41,578,283.00	7.02	2,919,998.90	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO UNA META MAS BAJA EN EL INDICADOR	
	3er. Trimestre	66.67	27,718,855.00	41,578,283.00	16.55	6,881,912.96	41,578,283.00	16.55	6,881,912.96	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO UNA META MAS BAJA EN EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	100.00	41,578,283.00	41,578,283.00	95.30	39,624,881.62	41,578,283.00	95.30	39,624,881.62	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.75	17,324,284.00	6,295,883.00	0.23	17,324,284.00	76,644,204.26	0.23	17,324,284.00	76,644,204.26	POR ERROR HUMANO SE OMITIO UN 5 EN EL DENOMINADOR LA CANTIDAD CORRECTA ES \$66,295,883.00 AUN ASI SE INCREMENTO LA META ALCANZADA EN EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	0.40	41,578,283.00	104,947,929.00	0.37	41,578,283.00	111,810,306.00	0.37	41,578,283.00	111,810,306.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1))*100	4to Trimestre	6.65	173,478,757.00	162,666,525.00	12.32	194,927,363.00	173,539,901.00	12.32	194,927,363.00	173,539,901.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META EN EL INDICADOR	

FASUMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. IMDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF230402295933	333985	FA-23001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON BARRILES DE CEMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA CORONANGO	\$ 2,641,902.13	\$ 2,622,074.46	\$ 2,622,074.46	\$ 2,622,074.46	\$ 2,622,074.46	\$ 2,622,074.46	\$ 2,622,074.46	100%	100%	2071.9 M2	OBRA TERMINADA
PUF230402263006	240062	FA-23002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LAS PRIVADAS PRIV. 6 DE ENERO, 4 PRIVADA DE 6 DE ENERO Y PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTILAN	\$ 1,569,226.84	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	100%	100%	1218.9 M2	OBRA TERMINADA
PUF230402265807	238638	FA-23003	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE DE LOS HEREDEROS DE LA CALLE CAPITAL DE CORONANGO Y CALLE BARRA CALIFORNIA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA CORONANGO	\$ 5,462,812.95	\$ 5,627,671.17	\$ 5,627,671.17	\$ 5,627,671.17	\$ 5,627,671.17	\$ 5,627,671.17	\$ 5,627,671.17	100%	100%	3914.39 M2	MONTO TOTAL MODIFICADO \$ 5,970,072.82 -AUTIVA FAS 164,858.22 AUTIVA FORTAMUN \$ 342,801.85
PUF230402296929	337652	FA-23004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JUAN DE DIOS HERRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOTILAN	\$ 2,202,728.06	\$ 2,191,762.29	\$ 2,191,762.29	\$ 2,191,762.29	\$ 2,191,762.29	\$ 2,191,762.29	\$ 2,191,762.29	100%	100%	1109.6 M2	OBRA TERMINADA
PUF230402262980	239728	FA-23005	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ESPINOSA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTILAN	\$ 452,976.33	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	100%	100%	477.26 M	OBRA TERMINADA
PUF230402297187	338750	FA-23006	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL MADRERO Y CALLE SAN FRANCISCO, EN EL CUARTILAR DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTILAN	\$ 548,903.79	\$ 548,849.85	\$ 548,849.85	\$ 548,849.85	\$ 548,849.85	\$ 548,849.85	\$ 548,849.85	100%	100%	619.6 M	OBRA TERMINADA
PUF230402262725	238847	FA-23007	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIRHUACAN, DEL RM 03000 AL 03948.66 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA -	SAN ANTONIO MIRHUACAN	\$ 17,790,271.65	\$ 17,568,223.54	\$ 17,568,223.54	\$ 17,568,223.54	\$ 17,568,223.54	\$ 5,270,467.06	\$ 5,270,467.06	30%	70%	14893.8 M2	OBRA EN EJECUCIÓN
PUF230402295587	333714	FA-23008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIRHUACAN Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN ANTONIO MIRHUACAN SAN FRANCISCO OCOTILAN SANTA MARÍA CORONANGO	\$ 2,116,107.09	\$ 2,084,107.91	\$ 2,084,107.91	\$ 2,084,107.91	\$ 2,084,107.91	\$ 2,084,107.91	\$ 2,084,107.91	100%	100%	18 CUARTOS	OBRA TERMINADA
PUF230402295337	331430	FA-23009	REHABILITACIÓN DE BARRILES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA CORONANGO Y SAN ANTONIO MIRHUACAN DEL CADENAMIENTO RM 03000 AL RM 1,854.30, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA CORONANGO SAN ANTONIO MIRHUACAN	\$ 8,091,410.96	\$ 7,997,369.54	\$ 7,997,369.54	\$ 7,997,369.54	\$ 7,997,369.54	\$ 2,399,210.86	\$ 2,399,210.86	5%	30%	131.8 M2	OBRA EN EJECUCIÓN - EL REINGREGO DE LOS \$209.74 PESOS SE APLICARÁN DEL MONTO DE ESTA OBRA.
PUF230402289860	346212	FA-23010	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIRHUACAN Y CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO MIRHUACAN SAN FRANCISCO OCOTILAN SANTA MARÍA CORONANGO	\$ 1,237,274.04	\$ 1,233,904.76	\$ 1,233,904.76	\$ 1,233,904.76	\$ 1,233,904.76	\$ 370,171.43	\$ 370,171.43	30%	80%	100 CALENTADORES	OBRA EN EJECUCIÓN
PUF230402310299	393202	FA-23011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO ENTRE TRAMO CARBAZAY AVENIDA MEXICO ADOQUINADO VENUSTIANO CARBAZAY AVENIDA MEXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTILAN	\$ 55,626,501.61	\$ 55,625,804.19	\$ 55,625,804.19	\$ 55,625,804.19	\$ 55,625,804.19	\$ 1,687,741.26	\$ 1,687,741.26	5%	30%	3897.8 M2	OBRA EN EJECUCIÓN
PUF230402317655	425398	FA-23012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE BENITO HERREROS ENTRE LA CALLE BENITO HERREROS Y FINAL DE LA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIRHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO MIRHUACAN	\$ 1,333,556.96	\$ 1,405,764.27	\$ 1,405,764.27	\$ 1,405,764.27	\$ 1,405,764.27	\$ 421,729.28	\$ 421,729.28	30%	10%	1040.0 M2	OBRA EN EJECUCIÓN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
IMP_PUE2000024593		FO-23005	BACHEO CON MECLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COCORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COCORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	\$ 2,785,027.46 \$	\$ 2,785,027.46 \$	\$ 2,785,027.46 \$	\$ 2,785,027.46 \$	\$ 2,785,027.46 \$	\$ 2,785,027.46 \$	\$ 2,785,027.46 \$	100%	100%	4476.89 m2	OBRA TERMINADA AL 100%. SE AJUSTARON LAS MEDIDAS DE LA OBRA PARA TOMAR EN CUENTA LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES REDUCTIVAS POR CONCEPTOS.
IMP_PUE2000024592		FO-23006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE COCORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 4,674,995.09 \$	\$ 4,674,995.09 \$	\$ 4,674,995.09 \$	\$ 4,674,995.09 \$	\$ 4,674,995.09 \$	\$ 4,674,995.09 \$	\$ 4,674,995.09 \$	100%	100%	2569.25 m2	OBRA TERMINADA
IMP_PUE2000024590		FO-23007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACOSTE DE LA CALLE GUILLERMO PIRATO, ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LAS BARRANCOAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE COCORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARÍA	\$ 4,213,203.14 \$	\$ 4,213,203.14 \$	\$ 4,213,203.14 \$	\$ 4,213,203.14 \$	\$ 4,213,203.14 \$	\$ 4,213,203.14 \$	\$ 4,213,203.14 \$	100%	100%	2998.39m2	OBRA TERMINADA
IMP_PUE2000024587		FO-23008	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESTRUCTURAS "V2-C", EN EL BACHILLERATO 218099370 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 4,341,612.97 \$	\$ 4,341,612.97 \$	\$ 4,341,612.97 \$	\$ 4,341,612.97 \$	\$ 4,341,612.97 \$	\$ 4,341,612.97 \$	\$ 4,341,612.97 \$	100%	100%	422.76 m2	OBRA TERMINADA
IMP_PUE2000033223		FO-23009	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE COCORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 2,304,400.70 \$	\$ 2,304,400.70 \$	\$ 2,304,400.70 \$	\$ 2,304,400.70 \$	\$ 2,304,400.70 \$	\$ 2,304,400.70 \$	\$ 2,304,400.70 \$	100%	100%	51389.24 m2	OBRA TERMINADA
		FO-23010	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MIRADOR, MARAVILLAS Y CARVEN SERDÁN, QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ARIÑO DOMINGO CRISTÓBAL LARCA Y CALLE LEYDIA Y PAPAIGORRAN, ENTRE CALLES MIRADOR Y MARAVILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 1,668,386.31 \$	\$ 1,668,386.31 \$	\$ 1,668,386.31 \$	\$ 1,668,386.31 \$	\$ 1,668,386.31 \$	\$ 1,668,386.31 \$	\$ 1,668,386.31 \$	100%	100%	1146.55 M	OBRA TERMINADA
IMP_PUE2000033749		FO-23011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJO ENTRE CALLE L. CONCHORRY Y CALLE 15 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE COCORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 1,454,031.78 \$	\$ 1,454,031.78 \$	\$ 1,454,031.78 \$	\$ 1,454,031.78 \$	\$ 1,454,031.78 \$	\$ 814,027.38 \$	\$ 814,027.38 \$	5%	30%	1705.67 M2	OBRA EN EJECUCIÓN EN ESTA OBRA SE APLICARON RECURSOS DE LA CUENTA PRODUCTIVA Y EL MONTO TOTAL CONTRATADO SERÁ DE \$2,713,424.6 M.A QUE CUENTA CON CONJUNCIÓN DE RECURSOS (PARTICIPACIONES 2023)
PUE2000024267		FA-23003	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE PRINCIPAL DE COCORONANGO Y CALLE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE COCORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANTA MARÍA COCORONANGO	\$ 342,401.65 \$	\$ 342,401.65 \$	\$ 342,401.65 \$	\$ 342,401.65 \$	\$ 342,401.65 \$	\$ 342,401.65 \$	\$ 342,401.65 \$	100%	100%	3410.8 M2	MONTO DE ADVAL DE LA OBRA FA-23003 PAGADA CON FORTAMUN DE
IMP_PUE2000033137		MOR-23001	AMBIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (OMACIO ZAMAGOSA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y MANGUAYANES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 295,292.91 \$	\$ 295,292.91 \$	\$ 295,292.91 \$	\$ 295,292.91 \$	\$ 295,292.91 \$	\$ - \$	\$ - \$	2%	0%	744.88 M	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONVENCIÓN DE RECURSOS FORTAMUN DE FEBRERO 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$959,526.31
IMP_PUE2000033155		MOR-2001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAMAZAL Y PRIVADA, ENTRE CALLE CHAMAZAL Y CALLE 15 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 278,082.58 \$	\$ 278,082.58 \$	\$ 278,082.58 \$	\$ 278,082.58 \$	\$ 278,082.58 \$	\$ - \$	\$ - \$	10.00%	0%	1228.57 M	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONVENCIÓN DE RECURSOS FORTAMUN DE Y PROYECTO 2013 CON UN MONTO TOTAL DE \$357,680.68
IMP_PUE2000033179		MOR-23003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDUSTRIA AGRICOLUBANA, ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE LOS CAJONES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLÁN	\$ 710,998.36 \$	\$ 710,998.36 \$	\$ 710,998.36 \$	\$ 710,998.36 \$	\$ 710,998.36 \$	\$ 213,307.59 \$	\$ 213,307.59 \$	10%	30%	668.00 M	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONVENCIÓN DE RECURSOS FORTAMUN DE FEBRERO 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$434,060.2
IMP_PUE2000033209		MOR-23004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERIO DE MAYO, ENTRE CALLE LA JUNTAY CALLES 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN ANTONIO MIHUACÁN	\$ 71,069.20 \$	\$ 71,069.20 \$	\$ 71,069.20 \$	\$ 71,069.20 \$	\$ 71,069.20 \$	\$ - \$	\$ - \$	50%	0%	193.60 M	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONVENCIÓN DE RECURSOS FORTAMUN DE FEBRERO 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$136,897.3
IMP_PUE2000033222		MOR-23005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE CALLE MECHOR OCAÑO Y ULTIMA OSA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN ANTONIO MIHUACÁN	\$ 152,679.00 \$	\$ 152,679.00 \$	\$ 152,679.00 \$	\$ 152,679.00 \$	\$ 152,679.00 \$	\$ 45,803.70 \$	\$ 45,803.70 \$	15%	30%	237.00 M	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONVENCIÓN DE RECURSOS FORTAMUN DE FEBRERO 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$508,930.00
IMP_PUE2000033279		MOR-23006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCOBEDARDO ENTRE CALLE INDEFERENCIA Y CALLE CAMINO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE COCORONANGO, PUEBLA.	SAN ANTONIO MIHUACÁN	\$ 175,882.72 \$	\$ 175,882.72 \$	\$ 175,882.72 \$	\$ 175,882.72 \$	\$ 175,882.72 \$	\$ 52,784.82 \$	\$ 52,784.82 \$	50%	30%	519.60 M	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONVENCIÓN DE RECURSOS FORTAMUN DE FEBRERO 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$584,276.7

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	O_RESPONSAB	RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	INSTITUCION	E_NUMERO_PR	OBJETO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEBENIGADO	ERENGIO	PAGADO	FLUJO	
2023	4	PUE39002398725	Proyecto de Inversión	(f11, [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.756823354E7], modificado:1.756823354E7)	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL KM 0.000 AL 0.348 66 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 238847	LE	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Coronango	238847	17568233.54	17568233.54	17568233.54	5270467.06	5270467.06	5270467.06	5270467.06	5270467.06	Validado avances	
2023	4	PUE39002395337	Proyecto de Inversión	(f11, [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021413.96, modificado:7997369.54])	REHABILITACION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA CORONANGO Y SAN ANTONIO MIHUACAN DEL CABERAMUNTO KM 0.000 AL KM 1.85430, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 331490	LE	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Coronango	331490	7997369.54	7997369.54	7997369.54	2399210.86	2399210.86	2399210.86	2399210.86	2399210.86	Validado avances	
2023	4	PUE39002317685	Proyecto de Inversión	(f11, [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228542.55, modificado:1310749.97])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCCO DE LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y FINAL DE LA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 425398	LE	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Coronango	425398	421729.28	421729.28	421729.28	421729.28	421729.28	421729.28	421729.28	421729.28	421729.28	Validado avances
2023	4	PUE39002310299	Proyecto de Inversión	(f11, [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626801.61, modificado:5626804.19])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCCO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TRAMO ADOQUINADO VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MEXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 393202	LE	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Coronango	393202	1697741.26	1697741.26	1697741.26	1697741.26	1697741.26	1697741.26	1697741.26	1697741.26	1697741.26	Validado avances
2023	4	PUE39002398960	Proyecto de Inversión	(f11, [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132724.04, modificado:1323904.76])	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN Y CABERGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 346212	LE	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	346212	1239904.76	1239904.76	1239904.76	1239904.76	1239904.76	1239904.76	1239904.76	1239904.76	1239904.76	Validado avances



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Preservativo	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuño
2023	4	4	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Caso ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	[Justificado: 2023, trim-4.] uri:Otras causas, usuari o:efranperz /Fecha: 17/01 /24]	95 30187	95.3	Validado
2023	4	4	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	132549	Porcentaje de recursos de FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	[Justificado: 2023, trim-4.] uri:Otras causas, usuari o:efranperz /Fecha: 13/01 /24]	100	100	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	{Justi:(ciclo:2023, trim:4;Just:Otras causas;Usuario:efr_aimperal/fecha:13/01/24)}	0	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	35.71429	35.71429	{Justi:(ciclo:2023, trim:4;Just:Otras causas;Usuario:efr_aimperal/fecha:13/01/24)}	50	140	Validado
2023	4	4	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182553	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	64.23571	64.23571	{Justi:(ciclo:2023, trim:4;Just:Otras causas;Usuario:efr_aimperal/fecha:13/01/24)}	50	123.57	Validado



Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejeccutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	
Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	95014.43	209.74	1. Gasto sociales a personas	Total del Programa Presupuestario	48828667	48923471.69	48923471.69	48923471.69	48059738.36	20674684.56	20674684.56	Validado	
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Coronango				441 - Ayudas sociales a personas	9225705	3318012.67	3318012.67	3318012.67	2454279.34	2454279.34	2454279.34	Validado	
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Coronango			2. Gasto de terrenos y obras de urbanización	614 - División de terrenos y obras de urbanización	34461934	45605459.02	45605459.02	45605459.02	45605459.02	18220405.22	18220405.22	18220405.22	Validado
Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1005	Sin Especificar	58731.68		2. Gasto de Edificación no habitacional	Total del Programa Presupuestario	41578283	41637014.68	41637014.68	41637014.68	41637014.68	39624881.62	39624881.62	Validado	
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Coronango				612 - Edificación no habitacional	5141028	0	0	0	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Coronango			1. Gasto corriente	853 - Otros convenios	7078914.1	4857458.15	4857458.15	4857458.15	4857458.15	4857458.15	4857458.15	4857458.15	Validado
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1005	Municipio de Coronango			113 - Sueldos base al personal permanente	113 - Sueldos base al personal permanente	8489426	7713277.66	7713277.66	7713277.66	7713277.66	7713277.66	7713277.66	7713277.66	Validado
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1005	Municipio de Coronango			2. Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	0	4341612.97	4341612.97	4341612.97	4341612.97	4341612.97	4341612.97	4341612.97	Validado
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1005	Municipio de Coronango			614 - División de terrenos y obras de urbanización	614 - División de terrenos y obras de urbanización	19009942.9	19128050.9	19128050.9	19128050.9	19128050.9	19128050.9	19128050.9	19128050.9	Validado
Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1005	Municipio de Coronango			1. Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	7000000	5596615	5596615	5596615	5596615	5596615	5596615	5596615	Validado

