



GOBIERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

13 de octubre de 2023.

OFICIO No. P.M.C./148/2023

ASUNTO: EL QUE SE INDICA


**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. GERARDO SANCHEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA.

CORONANGO, PUEBLA  
2023 - 2024



C.c.p. ARCHIVO

i Tontos Gobernamos

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
		0.00	0	11	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
		0.00	0	23	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS	
								NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN ESTE TRIMESTRE	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
		45.45	5	11	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
		34.78	8	23	50.00	2	4	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CAPTURARON 2 PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA EN LA EN LA MIDS	
								NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN ESTE TRIMESTRE	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
		54.55	6	11	0.00	0	0	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN LA MIDS	
		65.22	15	23	50.00	2	4	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CAPTURARON 2 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS	
								NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN ESTE TRIMESTRE	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	0.00					
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) ] * 100	1er. Trimestre	0.00	6,929,713.00	41,578,283.00	6,929,713.00	41,578,283.00	0.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZÓ LA META EN EL INDICADOR					
	2do. Trimestre	41.67	17,324,284.00	41,578,283.00	17,324,284.00	41,578,283.00	0.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZÓ LA META EN EL INDICADOR					
	3er. Trimestre	66.67	27,718,855.00	41,578,283.00	27,718,855.00	41,578,283.00	0.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZÓ LA META EN EL INDICADOR					
	4to. Trimestre							NO SE REPORTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE					
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) // (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre									NO SE REPORTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE			
		Indice en el Ejercicio de Recursos											
		Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
				Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	6,929,713.00	41,578,283.00	0.00	0.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE ALCANZÓ LA META EN EL INDICADOR					
	2do. Trimestre	41.67	17,324,284.00	41,578,283.00	7.02	2,919,998.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZÓ UNA META BASTANTE BUENA EN EL INDICADOR					
	3er. Trimestre	66.67	27,718,855.00	41,578,283.00	34.95	14,530,714.00	41,578,283.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE ALCANZÓ UNA META MUY BUENA EN EL INDICADOR					
	4to. Trimestre							NO SE REPORTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE					
Indice de Dependencia Financiera													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.75	17,324,284.00	6,295,883.00	0.23	17,324,284.00	76,644,204.26	POR ERROR HUMANO SE OMITIÓ UN 6 EN EL DENOMINADOR LA CANTIDAD CORRECTA ES 566,295,883.00 ASÍ SE INCREMENTA LA META ALCANZADA EN EL INDICADOR					
	4to. Trimestre							NO SE REPORTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE					
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
Meta Planeada			Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador						
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1) * 100	4to Trimestre	-100.00			-100.00			NO SE REPORTA INFORMACION EN ESTE TRIMESTRE					

FAISMUN

FOILIO SISTEMA SHCP	NO. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302262687	238638	FA-23003	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CORONANGO Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARIA CORONANGO	\$ 5,462,812.95	\$ 5,462,812.95	\$ 5,462,812.95	\$ 5,462,812.95	\$ 1,638,843.89	\$ 1,638,843.89	\$ 1,638,843.89	30%	30%	3410.8 M2	OBRA EN EJECUCION
PUE230302263066	240062	FA-23002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LAS PRIVADAS PRIV. 6 DE ENERO, 4 PRIVADA DE 6 DE ENERO Y PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	\$ 1,569,226.84	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	\$ 1,563,571.37	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1218.9 m2	OBRA EN EJECUCION AUNQUE EN EL CONTRATO SE MENCIONA QUE SE SOLICITARA ANTICIPO EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA NO HA SOLICITADO EL PAGO DEL MISMO. POR CONDICIONES SOCIALES LOS TRABAJOS EN LA OBRA SE HAN RETRASADO MOTIVO POR EL CUAL EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTAN EN 0
PUE230302262980	239728	FA-23005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ESPINDOLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ 458,368.34	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	477.26 m2	OBRA EN EJECUCION EN EL CONTRATO RENUNCIO AL ANTICIPO Y AUN NO SE LE PAGA NINGUNA ESTIMACION MOTIVO POR EL CUAL NO SE REPORTA AVANCE FINANCIERO. POR CONDICIONES CLIMATICAS LOS TRABAJOS SE HAN RETRASADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REPORTA AVANCE FISICO
PUE230302262725	238847	FA-23007	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL KM 0.000 AL 0.948 66 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO MIHUACAN	\$ 17,750,271.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	14899.8 m2	DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION AUN NO CULMINA EL REPORTE SE HACE EN 0

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230302268599		FO-23005	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CORONANANGO, ESTADO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CORONANANGO, ESTADO DE PUEBLA	\$ 2,785,027.46	\$ 2,785,027.46	\$ 2,785,027.46	\$ 2,785,027.46	\$ 835,508.24	\$ 835,508.24	\$ 835,508.24	40%	30%	4438.59 m2	OBRA EN EJECUCION
TMP_PUE230302268529		FO-23006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOOTLAN	\$ 4,546,791.66	\$ 4,546,791.66	\$ 4,546,791.66	\$ 4,546,791.66	\$ 1,364,037.50	\$ 1,364,037.50	\$ 1,364,037.50	30%	30%	2569.25 m2	OBRA EN EJECUCION
TMP_PUE230302268308		FO-23007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSERETO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LAS BARRANCAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANANGO, MUNICIPIO DE CORONANANGO, ESTADO DE PUEBLA	SANTA MARIA	\$ 4,154,695.56	\$ 4,154,695.56	\$ 4,154,695.56	\$ 4,154,695.56	\$ 1,246,408.67	\$ 1,246,408.67	\$ 1,246,408.67	30%	30%	2999.39m2	OBRA EN EJECUCION
TMP_PUE230302268337		FO-23008	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U2-C", EN EL BACHILLERATO "FRANCISCO DE ASIS", CON CLAVE 21E8H09370 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CORONANANGO, PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOOTLAN	\$ 4,276,161.29	\$ 4,276,161.29	\$ 4,276,161.29	\$ 4,276,161.29	\$ 1,282,848.39	\$ 1,282,848.39	\$ 1,282,848.39	30%	30%	422.76 m2	OBRA EN EJECUCION
TMP_PUE230302268542		FO-23009	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANANGO, ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOOTLAN	\$ 2,304,400.70	\$ 2,304,400.70	\$ 2,304,400.70	\$ 2,304,400.70	\$	\$	\$	60%	0%	51339.24 m2	OBRA EN EJECUCION EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO Y AUN NO SE PAGA NINGUNA ESTIMACION AUNQUE EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO CORRESPONDE AL 50%

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Comunitario - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rango	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recurrido(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contritos	Proyectos	Observaciones
21	34	1	2023	2	33	1	4		1	88300.91			614	31461934	45723535.95	39062933	7487751.66	1638843.99	1638843.99	1638843.99			RENDIMIENTOS GENERADOS Y MINISTRADOS NO SON APLICADOS EN EL TRIMESTRE
21	34	2	2023	2	33	1	4		1	0	0	2	614	0	0	0	0	0	0	0			CALLES (PAVIMENTOS, ADORNOS, GUARNICIONES Y BANQUETES) Y SANEAMIENTO
21	34	2	2023	2	33	1	4		1	0	0	1	441	923705	3106031	0	0	0	0	0			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES) (CALENTADORES SOLARES)
21	34	2	2023	2	33	1	4		1	0	0	2	612	311018	0	0	0	0	0	0			POA NO ENCONTRARSE EN ASES DEL MUNICIPIO POR FALTA DE INVENTARIO REQUISO DE ESTE FONDO SE CAMBIA EL PROYECTO A OTRA ESTRUCTURA FINANCIERA
21	34	1	2023	2	33	1	5		1	5659805													RENDIMIENTOS GENERADOS Y MINISTRADOS NO SON APLICADOS EN EL TRIMESTRE
21	34	2	2023	2	33	1	5		1	0	0	2	614	19003942.85	19344663.56	16631094.75	18097076.67	3445954.4	3445954.4	3445954.4			CALLES (PAVIMENTOS, ADORNOS, GUARNICIONES Y BANQUETES) Y SANEAMIENTO
21	34	2	2023	2	33	1	5		1	0	0	1	653	70791115	4857458.15	34681386.15	4857458.15	34681386.15	34681386.15	34681386.15			APORTACION AL CEBESO Y PAGOS A COMUNIDAD
21	34	2	2023	2	33	1	5		1	0	0	1	311	7000000	5100000	3098398	5100000	3098398	3098398	3098398			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	34	2	2023	2	33	1	5		1	0	0	1	113	9499426	8000000	3235137.71	3235137.71	3235137.71	3235137.71	3235137.71			SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
21	34	2	2023	2	33	1	5		1	0	0	2	612	0	4275161.29	1282848.39	4275161.29	1282848.39	1282848.39	1282848.39			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FUND_CONV_ESP	INSTITUCION EICUTORA	RENDIMIENTO	RENTERO	TIPO_GASTO	ID_PAR_TIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES/CAPTURA	OBSERVACIONES	ESTATUS	
2-Partida genérica	2023	3	Puebla	Coronango	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Coronango			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	7000000	5100000	3098588	5100000	3098588	3098588	3098588	3098588	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Sin observaciones	Validado
2-Partida genérica	2023	3	Puebla	Coronango	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Coronango			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19009942.9	19344663.56	16634094.8	18067076.67	3445954.4	3445954	3445954	3445954	CALLES (PAVIMENTOS, ADQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS) Y SANEAMIENTO	Sin observaciones	Validado
2-Partida genérica	2023	3	Puebla	Coronango	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Coronango			Gasto corriente	853	Otros convenios	7078914.15	4857458.15	3468186.15	4857458.15	3468186.15	3468186	3468186	3468186	APORTACION AL CERESO Y PAGOS A CONAGUA	Sin observaciones	Validado
2-Partida genérica	2023	3	Puebla	Coronango	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Coronango			Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	8489426	8000000	3235137.71	3235137.71	3235137.71	3235138	3235138	3235138	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Sin observaciones	Validado
2-Partida genérica	2023	3	Puebla	Coronango	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Municipio de Coronango			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	0	4276161.29	1282848.39	4276161.29	1282848.39	1282848	1282848	1282848	INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA	Sin observaciones	Validado





