



Coronango

Gobierno Municipal
2018-2021



Oficio No. PM192/2021

ASUNTO: Solicitud de Validación del Reporte Definitivo 2020 en el SRFT

Coronango, Puebla, a 15 de junio de 2021

C. Rivelino Barrales Morales
Coordinador General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar
Presente.



Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los registros de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Informe Definitivo (Enero-Diciembre) del ejercicio 2020.

Anexo al presente, en formato impreso, los reportes y plantillas correspondientes al registro en los módulos Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente
"Dignificando nuestras raíces"

C. Antonio Teutli Cuatle
Presidente Municipal Constitucional
de Coronango, Puebla.


c.c.p. Archivo.

ATC / OGR / RHA

Dignificando nuestras raíces

Ciclo	Trim. este.	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	151872	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.36952		.36952		.27957		132.17	Validado
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{I} = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $\text{I} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I}) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Validado
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Validado
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	43.75		37.5	{justi: {ciclo: 2020, trim: 5, just: Otras causas, usuario: gerardorhernandez, fecha: 14/06/21}}	50		133.33	Validado
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el porcentaje de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Especiales, Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto que no sea directo o complementario puede clasificarse como otro proyecto.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	6.25		6.25		5.5556		112.5	Validado
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos al ejercicio, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de generar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye sólo el pago de deuda (amortización más intereses), el pago devengado no pagado corriente o de capital y servicios personales en áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías, así como los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Validado
2020	5	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50		56.25	{justi: {ciclo: 2020, trim: 5, just: Otras causas, usuario: gerardorhernandez, fecha: 14/06/21}}	44.4444		126.56	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Coronango	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	12056.12	12056.12		Total del Programa Presupuestario	34665987	34665987	34665987	34665987	34665987	34665987	34665987			N/A	N/A			
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21221987	21304080.96	21304080.96	21304080.96	21304080.96	21304080.96	21304080.96	21304080.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CALLES (PAVIMENTOS, ADOQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS) Y SANEAMIENTO
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	8444000	7381863.9	7381863.9	7381863.9	7381863.9	7381863.9	7381863.9	7381863.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / BIBLIOTECA
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	5000000	5980042.14	5980042.14	5980042.14	5980042.14	5980042.14	5980042.14	5980042.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Puebla	Coronango	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	9147.86	9147.86		Total del Programa Presupuestario	29010070	29010070	29010070	29010070	29010070	29010070	29010070			N/A	N/A			
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CALLES (PAVIMENTOS, ADOQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS)
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1407732.35	1450503.5	1450503.5	1450503.5	1450503.5	1450503.5	1450503.5	1450503.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION CERESO
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	6000000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2540000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			1 - Gasto corriente	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	1062337.65	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	14000000	25554976.74	25554976.74	25554976.74	25554976.74	25554976.74	25554976.74	25554976.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			1 - Gasto corriente	217 - Materiales y útiles de enseñanza	4000000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APOYO A LA EDUCACION
Puebla	Coronango	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.			1 - Gasto corriente	551 - Equipo de defensa y seguridad	0	874997.15	874997.15	874997.15	874997.15	874997.15	874997.15	874997.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ARMAMENTO Y MUNICIONES



QUINTO TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBREZA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO EFECTIVACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CA PLURISTA	OBSERVACIONES	REVISION
2020	5	PUE200201705805	1129592.61	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129592.61, modificado:1129592.61]	BACHO SUPERFICIAL AISLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Coronango	Programa de Urbanización		Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	20202	N	0	0	11636	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0]]	1	28-05-2020	30-06-2020	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	1129592.61	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2269.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301713668	26532623.94	[f1]: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:977647.2, modificado:977647.2], [f2]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577800.29, modificado:2577800.29]	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN CORONANGO, PUEBLA	Coronango	Proyecto de Seguridad		Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	20204	S	1788	16758	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1959.0, meta_modificada:1959.0]]	1	01-09-2020	31-12-2020	26532623.94	26532623.94	26532623.94	26532623.94	26532623.94	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1959.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301748143	2577800.29	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577800.29, modificado:2577800.29]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, ENTRE CALLE ESTACIÓN CENTRAL Y EMILIANO ZAPATA, EN MISIONES DE SAN FRANCISCO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN - 52715	Coronango	Proyecto de Transportes y vialidades		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	52715	S	324	324	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0]]	1	30-03-2020	08-05-2020	2577800.29	2577800.29	2577800.29	2577800.29	2577800.29	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1998.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301748345	1817166.09	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817166.09, modificado:1817166.09]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN ZOQUIAPAN, EN SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO.- 53294	Coronango	Proyecto de Transportes y vialidades		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	53294	S	675	600	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0]]	1	03-02-2020	03-03-2020	1817166.09	1817166.09	1817166.09	1817166.09	1817166.09	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1002.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301748445	2488170.45	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488170.45, modificado:2488170.45]	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. (PRIMERA ETAPA) - 53569	Coronango	Proyecto de Educación		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	53569	S	7692	7167	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:208.84, meta_modificada:208.84]]	1	30-03-2020	18-05-2020	2488170.45	2488170.45	2488170.45	2488170.45	2488170.45	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:208.84]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301748457	440216.72	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440216.72, modificado:440216.72]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ESTACIÓN CENTRAL, EN MISIONES DE SAN FRANCISCO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 53643	Coronango	Proyecto de Agua y saneamiento		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	53643	S	16	16	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:151.49, meta_modificada:151.49]]	1	28-05-2020	16-06-2020	440216.72	440216.72	440216.72	440216.72	440216.72	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:151.49]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301772006	1937077.74	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937077.74, modificado:1937077.74]	CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 132415	Coronango	Proyecto de Vivienda		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	132415	S	44	44	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0]]	1	24-08-2020	22-10-2020	1937077.74	1937077.74	1937077.74	1937077.74	1937077.74	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:22.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301775231	1755548.87	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755548.87, modificado:1755548.87]	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 132992	Coronango	Proyecto de Vivienda		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	132992	S	40	40	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	1	24-08-2020	22-10-2020	1755548.87	1755548.87	1755548.87	1755548.87	1755548.87	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:20.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301777416	2287415.53	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287415.53, modificado:2287415.53]	CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO Y SAN MARTÍN ZOQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 135719	Coronango	Proyecto de Vivienda		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	135719	S	52	52	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0]]	1	24-08-2020	22-10-2020	2287415.53	2287415.53	2287415.53	2287415.53	2287415.53	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:26.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301777590	544052.34	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544052.34, modificado:544052.34]	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL VC EN EL PREESCOLAR AXAYÁCATL, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DIMS1W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO.- 135961	Coronango	Proyecto de Educación		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	135961	S	156	162	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:74.88]]	1	17-09-2020	31-10-2020	544052.34	544052.34	544052.34	544052.34	544052.34	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:74.88]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200301778386	3135985.48	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135985.48, modificado:3135985.48]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO DE ASIS, CON CLAVE 21EBH0937D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN. - 137002	Coronango	Proyecto de Educación		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	137002	S	100	100	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:208.84]]	1	17-09-2020	31-10-2020	3135985.48	3135985.48	3135985.48	3135985.48	3135985.48	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:208.84]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200401808999	585800.0	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585800.0, modificado:585800.0]	33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS - 52678	Coronango	Otros Proyectos		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	52678	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Estudio de pre-inversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	24-02-2020	13-04-2020	585800	585800	585800	585800	585800	[meta: [unidad_medida:Estudio de pre-inversión, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200401821706	2210838.9	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210838.9, modificado:2210838.9]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE DE LOS ÁLAMOS, EN SAN ANTONIO MIHUACÁN - 151810	Coronango	Proyecto de Transportes y vialidades		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	151810	S	3584	3242	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0]]	1	05-10-2020	18-11-2020	2210838.9	2210838.9	2210838.9	2210838.9	2210838.9	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2025.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	PUE200401822087	408999.74	[f1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408999.74, modificado:408999.74]	MANTENIMIENTO DE 3 COMEDORES EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, SANTA MARÍA CORONANGO (SAN MARTÍN ZOQUIAPAN) Y SAN ANTONIO MIHUACÁN, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 152628	Coronango	Proyecto de Educación		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	152628	S	936	750	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0]]	1	07-09-2020	30-09-2020	408999.74	408999.74	408999.74	408999.74	408999.74	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:234.0]]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

