



# Coronango

Gobierno Municipal  
2018-2021



Oficio No. PM296/2021.

**ASUNTO: Solicitud de Validación del Reporte en el SRFT del 3er Trimestre de 2021**

Coronango, Pue. a 01 de octubre de 2021



**C. Ernesto Escamilla García**  
Coordinador General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar  
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los registros de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente, en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


Atentamente  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CORONANGO PUEBLA

C. Antonio Teutli Cuautle  
Presidente Municipal Constitucional  
de Coronango, Puebla.

c.c.p. Archivo.  
CGR / RHA

*Dignificando nuestras raíces*

| Ciclo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo  | Unidad   | Nombre del Programa Presupuestario                                       | Función                                 | Clave del Indicador | Nombre del Indicador  | Definición del Indicador   | Método de Cálculo  | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Sentido     | Meta programada | Justificación | Meta Modificada | Justificación | Realizado en el Periodo | Justificación | Avance (%) | Flujo    |
|-------|-----------|--------------------|-----------|---|--|--|---|---------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|----------|
| 2021  | 3         | Puebla             | Coronango | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 159776              | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS  | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016  | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                        | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Descendente | 18.18182        |               | 18.18182        |               | 18.18182                |               | 100        | Validado |
| 2021  | 3         | Puebla             | Coronango | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A | FORTAMUN   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 160176              | Índice de Ejercicio de Recursos   | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.   | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100  | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente  | 66.66667        |               | 66.66667        |               | 66.66667                |               | 100        | Validado |
| 2021  | 3         | Puebla             | Coronango | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 161524              | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS  | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial         | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                                     | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Descendente | 0               |               | 0               |               | 0                       |               | 100        | Validado |
| 2021  | 3         | Puebla             | Coronango | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 162108              | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS  | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente  | 81.81818        |               | 81.81818        |               | 81.81818                |               | 100        | Validado |
| 2021  | 3         | Puebla             | Coronango | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A | FORTAMUN   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 167392              | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo de reporte, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.  | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente  | 66.66667        |               | 66.66667        |               | 66.66667                |               | 100        | Validado |



| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLO BAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | MUNICIPIO | TIPO_PROGR AMA_PROYECTO                                | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA        | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | TIPO_GERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO    | PAGADO      | AVANCES_FISICOS   | ESTATUS  | FLUJO                         | OBSERVACIONES_CA PTURISTA     | OBSERVACIONES_REVISION   |  |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|--|-----------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 2021  | 3         | PUE210201942959 | Proyecto de inversión | 2489070                | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489070.0, modificado:2489070.0]}     | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA  | Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento                 | Comunicaciones           | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21204           | N                      |         |         | 14859         | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0]} | 3             | 05-04-2021   | 03-06-2021    | 2489070     | 2489070      | 2489070     | 2489070     | 2489070     | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100000.0]} | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210201886225 | Proyecto de inversión | 1427754.62             | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427754.62, modificado:1427754.62]}   | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.  | Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento                 | Urbanización             | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21200           | N                      |         |         | 16797         | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.21, meta_modificada:2874.21]}   | 3             | 09-04-2021   | 09-04-2021    | 0           | 1427754.62   | 1427754.62  | 0           | 0           | 0   | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2874.21]} | En Ejecución                  | Validado avances              | Sin observaciones  | Sin observaciones  |
| 2021  | 3         | PUE210201942874 | Proyecto de inversión | 1187352.89             | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187352.89, modificado:1187352.89]}   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA MEXICO-PUEBLA Y CALLE FRANCISCO L. MADERO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.                                  | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica     | Transportes y vialidades | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21207           | N                      |         |         | 128           | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.19, meta_modificada:1194.19]}   | 2             | 03-05-2021   | 27-05-2021    | 1187352.89  | 1187352.89   | 1187352.89  | 1187352.89  | 1187352.89  | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1194.19]}  | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210201886177 | Proyecto de inversión | 241379.38              | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241379.38, modificado:241379.38]}     | REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE.  | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social        | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21201           | N                      |         |         | 16797         | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.71, meta_modificada:261.71]}     | 1             | 15-02-2021   | 16-03-2021    | 241379.38   | 241379.38    | 241379.38   | 241379.38   | 241379.38   | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:261.71]}   | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210301961279 | Proyecto de inversión | 1575379.12             | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575379.12, modificado:1575379.12]}   | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN SAN FRANCISCO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 32648   | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Vivienda                 | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 32648           | S                      | 38      | 37      |               | {meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0]}               | 1             | 01-06-2021   | 30-07-2021    | 1575379.12  | 1575379.12   | 1575379.12  | 1575379.12  | 1575379.12  | {meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:15.0]}            | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | {obs1: [observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las Sin observaciones |  |
| 2021  | 3         | PUE210301961572 | Proyecto de inversión | 1575940.1              | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575940.1, modificado:1575940.1]}     | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO XIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 37650  | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Vivienda                 | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 37650           | S                      | 38      | 37      |               | {meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0]}               | 1             | 01-06-2021   | 30-07-2021    | 1575940.1   | 1575940.1    | 1575940.1   | 1575940.1   | 1575940.1   | {meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:15.0]}            | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210301961555 | Proyecto de inversión | 2099823.88             | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099823.88, modificado:2099823.88]}   | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN SANTA MARIA CORONANGO Y SAN MARTIN ZOQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 37347  | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Vivienda                 | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 37347           | S                      | 50      | 50      |               | {meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0]}               | 1             | 01-06-2021   | 30-07-2021    | 1960360.76  | 2099823.88   | 2099823.88  | 1960360.76  | 1960360.76  | {meta1: [unidad_medida:Cuartos(s), avance:20.0]}            | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210301969796 | Proyecto de inversión | 1843968.06             | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843968.06, modificado:1843968.06]}   | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA  | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Deporte                  | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21208           | N                      |         |         | 14859         | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]}       | 1             | 26-07-2021   | 08-09-2021    | 0           | 1843968.06   | 1843968.06  | 0           | 0           | 0   | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:540.0]}   | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances | Sin observaciones  | Sin observaciones  |
| 2021  | 3         | PUE210301997776 | Proyecto de inversión | 2092042.84             | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092042.84, modificado:2092042.84]}   | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y AV. MEXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA                                | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Urbanización             | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21206           | N                      |         |         | 14859         | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.28, meta_modificada:1687.28]}   | 2             | 26-07-2021   | 08-09-2021    | 627612.85   | 2092042.84   | 2092042.84  | 627612.85   | 627612.85   | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1687.28]}  | En Ejecución   | Validado / Registrado avances | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210201914728 | Proyecto de inversión | 16630707.16            | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16630707.16, modificado:16630707.16]} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MEXICO-PUEBLA, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 25074 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Transportes y vialidades | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 25074           | S                      | 8049    | 7894    |               | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6577.0, meta_modificada:6577.0]}     | 1             | 10-02-2021   | 10-05-2021    | 11950175.02 | 16630707.16  | 16630707.16 | 11950175.02 | 11950175.02 | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6577.0]}   | En Ejecución   | Validado avances              | Sin observaciones             | Sin observaciones  |  |
| 2021  | 3         | PUE210301963727 | Proyecto de inversión | 1759467.5              | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759467.5, modificado:1759467.5]}     | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA OFICIAL ROMULO SANCHEZ PAZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 226667511 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE   | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Educación                | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 64922           | S                      | 187     | 205     |               | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]}       | 1             | 26-07-2021   | 08-09-2021    | 0           | 1759467.5    | 1759467.5   | 0           | 0           | 0   | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:540.0]}   | En Ejecución                  | Validado avances              | Sin observaciones  | {obs1: [observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las Sin observaciones |
| 2021  | 3         | PUE210101886031 | Proyecto de inversión | 1476173.1              | {f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476173.1, modificado:1476173.1]}     | AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA).  | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Educación                | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21202           | N                      |         |         | 16797         | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.84, meta_modificada:208.84]}     | 1             | 10-02-2021   | 26-03-2021    | 1476173.1   | 1476173.1    | 1476173.1   | 1178615.32  | 1178615.32  | {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:208.84]}   | En Ejecución   | Validado / Registrado avances | Sin observaciones             | {obs1: [observación:VERIFICAR IMPORTE RECAUDADO CONTRA JUNIO Trimestre 3.0, usuario:blancalainirreze, fecha:2021-10-04]}   |  |



| Entidad | Municipio | Tipo de Registro        | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora  | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto                     | Partida  | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometid o | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Contratos     | Proyectos     | Pagado SHCP | Pagado EF | ESTATUS  | Observaciones (Captura)  |
|---------|-----------|-------------------------|------------------|---|------------|--|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|--|
| Puebla  | Coronango | Programa presupuestario | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           | Sin Especificar                      | Sin Especificar        | 6682.98                | 0         | Total del Programa Presupuestario |  | 34320662    | 34320662    | 27456529.6             | 34044671.43   | 34044671.43 | 27456529.6  | 27456529.6  |               |               | N/A         | N/A       |          |  |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 2 - Gasto de Inversión            | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 22335971.44 | 22339958.31 | 17383435.6             | 22063967.74   | 22063967.74 | 17383435.6  | 17383435.6  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | CALLES (PAVIMENTOS, ADOQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS) Y SANEAMIENTO |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 1 - Gasto corriente               | 441 - Ayudas sociales a personas                                   | 5258438.92  | 5251143.1   | 5103000.91             | 5251143.1     | 5251143.1   | 5103000.91  | 5103000.91  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 2 - Gasto de Inversión            | 612 - Edificación no habitacional                                  | 6726251.64  | 6729560.59  | 4970093.09             | 6729560.59    | 6729560.59  | 4970093.09  | 4970093.09  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  |
| Puebla  | Coronango | Programa presupuestario | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FORTAMUN   | 1005           | Sin Especificar                      | Sin Especificar        | 4973.74                | 0         | Total del Programa Presupuestario |  | 30651548    | 30651548    | 20434365.36            | 25474466.49   | 25474466.49 | 20434365.36 | 20434365.36 |               |               | N/A         | N/A       |          |  |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FORTAMUN   | 1005           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 2 - Gasto de Inversión            | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 14217269.92 | 14217269.92 | 4297645.06             | 9040188.41    | 9040188.41  | 4297645.06  | 4297645.06  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | CALLES (PAVIMENTOS, ADOQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS) Y SANEAMIENTO |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FORTAMUN   | 1005           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 2 - Gasto de Inversión            | 612 - Edificación no habitacional                                  | 1717552.48  | 1717552.48  | 1419994.7              | 1717552.48    | 1717552.48  | 1419994.7   | 1419994.7   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | INFRAESTRUCTURA: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION / BIBLIOTECA          |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FORTAMUN   | 1005           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 1 - Gasto corriente               | 521 - Equipos y aparatos audiovisuales                             | 13184148.2  | 13184148.2  | 13184148.2             | 13184148.2    | 13184148.2  | 13184148.2  | 13184148.2  | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | EQUIPO/SISTEMA VIDEOVIGILANCIA   |
| Puebla  | Coronango | Partida genérica        | 2021             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | FORTAMUN   | 1005           |                                      | Municipio de Coronango |                        |           | 1 - Gasto corriente               | 853 - Otros convenios  | 1532577.4   | 1532577.4   | 1532577.4              | 1532577.4     | 1532577.4   | 1532577.4   | 1532577.4   | Sin Contratos | Sin Proyectos | N/A         | N/A       | Validado | APORTACION CERESO  |

