

GOBIERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Presidencia Municipal

Municipio de Coronango, Puebla a los 17 días del mes de enero de 2022
No. de Memorándum: PMC/007/2022
Asunto: Informe 4to Trimestre al SRFT

C. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
P R E S E N T E:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4to. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS GOBERNEMOS"


GERARDO SANCHEZ AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CORONANGO, PUE.

2022 - 2024

Archivo.



Calle 5 de mayo S/N Barrio Analco, Coronango, Puebla Tel.: 01 (222) 289 22 32

i Juntos Gobernemos!



GOBIERNO MUNICIPAL
CORONANGO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE CORONANGO


DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

MUNICIPIO DE CORONANGO, COAHUILA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRT)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SACP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2101086225		21200	BACHO SUPERFICIAL ASIADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS ANILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	SANTA MARIA CORONANGO	1,427,754.82	1,268,512.50	1,268,512.50	1,268,512.50	1,268,512.50	1,268,512.50	100.00%	100.00%	2874.231 M2	TERMINADA
PUE2101086031		21202	AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA).	SANTA MARIA CORONANGO	1,476,173.10	1,371,845.28	1,371,845.28	1,371,845.28	1,371,845.28	1,371,845.28	100.00%	100.00%	208.84 M2	TERMINADA
PUE210301999796		21208	CONSTRUCCION DE TERCERO EN CANTERA DE BASQUETEBOL EN LA UNIDAD OPERATIVA EL TERCERAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBA	SANTA MARIA CORONANGO	1,843,968.06	1,696,023.33	1,696,023.33	1,696,023.33	1,696,023.33	1,696,023.33	100.00%	100.00%		TERMINADA
PUE210301999776		21206	REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO DE LAS TORRES Y AV. MEXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOYILAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBA	SAN FRANCISCO OCOYILAN (OCOTILAN)	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	2,092,042.84	100.00%	100.00%	1687.28 M2	TERMINADA
TMP_PUE210402055874		21204	REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERA ENTRE CALLE HIDRAGON Y CALLE ZAMBOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOYILAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOYILAN (OCOTILAN)	1,694,364.97	1,274,559.60	1,274,559.60	1,224,559.60	1,103,206.68	1,103,206.68	66.00%	65.56%	3066.80 M2	EN PROCESO
TMP_PUE210402055808		21505	REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE 8.00 METROS DE ANCHURA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA JUMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA JUMPA, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN ANTONIO LA JUMPA (MIMUACAN)	964,925.25	963,664.50	963,664.50	963,664.50	439,501.07	439,501.07	46.00%	45.61%	665.94 M2	EN PROCESO





GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SFCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21020191428	25074	21300	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCERTE HIDRAULICO EN AVENIDA MARCO PUEBLA, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOYILAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	SANTA MARIA CORONANGO	16,630,707.16	16,630,707.16	16,630,707.16	13,486,081.47	13,486,081.47	13,486,081.47	100%	100%	6577 M2	TERMINADA
PUE210301961555	37347	21306	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DONATORIO EN SANTA MARIA CORONANGO Y SAN MARITIN ZOUVAVAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. En registro de avances	SANTA MARIA CORONANGO	2,099,823.88	2,099,823.88	2,099,823.88	2,099,823.88	2,099,823.88	2,099,823.88	100%	100%	20 CUARTOS	TERMINADA
PUE210301969277	64922	21311	CONSTRUCCION DE RECIDADO EN PRIMARIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 64922 En	SANTA MARIA CORONANGO	1,759,467.50	1,759,467.50	1,759,467.50	1,759,467.50	1,759,467.50	1,759,467.50	100%	100%	548 M2	TERMINADA





MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CORONANGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo		PLANADO						ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de) *100	1er. Trimestre	5,108,591	30,651,548	16.70	5,108,591.00	30,651,548.00				
	2do. Trimestre	12,771,478	30,651,548	41.70	12,771,478.00	30,651,548.00				
	3er. Trimestre	20,434,365	30,651,548	66.70	20,434,365.00	30,651,548.00				
	4to. Trimestre	30,651,548	30,651,548	100.00	30,651,548.00	30,651,548.00				
INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS										
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	
ANUAL	100.00	30,651,548.00	30,651,548.00	100.00	28,970,723.00	28,970,723.00	100.00	28,970,723.00	28,970,723.00	
Método de Cálculo		ALCANZADA								Justificación de Variaciones
										AL TRIMESTRE LO REGISTRADO SE EJERCIÓ EN TIEMPO Y FORMA EN EL INDICADOR

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo		PLANADO						ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) *100	1er. Trimestre	4,880,259.80	30,651,548.00	15.90	4,880,259.80	30,651,548.00				
	2do. Trimestre	12,771,478.00	30,651,548.00	41.70	12,771,396.00	30,651,548.00				
	3er. Trimestre	20,434,365.00	30,651,548.00	66.70	20,464,365.00	30,651,548.00				
	4to. Trimestre	30,651,548.00	30,651,548.00	94.52	28,970,723.00	30,651,548.00				
Método de Cálculo		ALCANZADA								Justificación de Variaciones
										AL CIERRE DEL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO FUE MENOR AL GASTO PLANADO DEL INDICADOR

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo		PLANADO						ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador	Denominador	
DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) *100.	1er. Trimestre	4,880,259.80	30,651,548.00	15.90	4,880,259.80	30,651,548.00				
	2do. Trimestre	12,771,478.00	30,651,548.00	41.70	12,771,396.00	30,651,548.00				
	3er. Trimestre	20,434,365.00	30,651,548.00	66.70	20,464,365.00	30,651,548.00				
	4to. Trimestre	30,651,548.00	30,651,548.00	94.52	28,970,723.00	30,651,548.00				
Método de Cálculo		ALCANZADA								Justificación de Variaciones
										AL CIERRE DEL TRIMESTRE LOS RECURSOS PROPIOS FUERON MAYOR A LO REGISTRADO DEL FONDO EN EL INDICADOR

RECIBIDO
 AGENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
 MUNICIPAL DE CORONANGO
 ASISTENTE SOCIAL
 2022



MUNICIPIO DE CORONANGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CORONANGO

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Método de Cálculo		Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS					
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	11	0	0	11	AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL INDICADOR
2do. Trimestre	0	0	11	0	0	11	
3er. Trimestre	0	0	11	0	0	11	
4to. Trimestre	0	0	12	100	0	14	
Método de Cálculo		Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS					
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	11	0	0	11	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJECUTO UN PROYECTO MAS EN EL INDICADOR DE MANERA ACUMULABLE
2do. Trimestre	64	7	11	45	5	11	
3er. Trimestre	82	9	11	82	9	11	
4to. Trimestre	82	12	12	100	10	14	

Método de Cálculo		Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS					
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	11	0	0	11	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJECUTARON DOS PROYECTOS MAS EN EL INDICADOR DANDO UN RESULTADO ACUMULABLE DE 4 PROYECTOS
2do. Trimestre	91	1	11	18	2	11	
3er. Trimestre	18	2	11	18	2	11	
4to. Trimestre	18	2	11	100	4	14	
Método de Cálculo		Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS					
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	11	0	0	11	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJECUTARON DOS PROYECTOS MAS EN EL INDICADOR DANDO UN RESULTADO ACUMULABLE DE 4 PROYECTOS
2do. Trimestre	91	1	11	18	2	11	
3er. Trimestre	18	2	11	18	2	11	
4to. Trimestre	18	2	11	100	4	14	

RECIBIDO
FAIS/BOCPSE

17 ENE 2022

4
Asistente

Gobierno de Puebla
Secretaría de Planeación, Seguimiento y Evaluación

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CORONANGO

Secretaría de Bienestar

Gobierno de Puebla

#PROintegridad

C. PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES ESTADO DE PUEBLA


Con fundamento en los artículos 1º primero, segundo y cuarto párrafo, 4º, 5º, 6º, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, II y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 (SRFT); y los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimientos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios; 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 25 fracción VIII y XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2021**. No omitiendo señalar que en aquellos casos en los que el estatus corresponda a **NO REPORTÓ (rojo)** o **NO SOLVENTÓ (amarillo)**, deberán llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento del reporte de información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el reporte definitivo en el mes de **Junio**, y solventar dichas observaciones, evitando en todo momento que las instancias correspondientes lleven a cabo el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades que correspondan por las omisiones a la Ley.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 01 de febrero de 2022



ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

C.c.p. Lizeth Sánchez García, Secretaria de Bienestar. Para su conocimiento. Presente.
Archivo

Validez: MFE Elaboró: RBM

DERUNGSINCONFORMIDADES
800 466 37 86
PROINTEGRIDAD
prointegridad.puebla.gob.mx

Calle 20 Oriente 2036 colonia Humboldt
Puebla, Pue. C.P.72370 Tel. (222) 7 77 97 00
bienestar@puebla.gob.mx | www.sb.puebla.gob.mx

Municipio de Coronango

Resultados SRFT
Cuarto Trimestre 2021
FISM

Resultados SRFT
Cuarto Trimestre 2021
FORTAMUN

Módulo Destino del
Gasto

Módulo Destino del
Gasto

Módulo Ejercicio del
Gasto

Módulo Ejercicio del
Gasto

Módulo Indicadores

Módulo Indicadores



Secretaría
de Bienestar
Gobierno de Fuenfueles

