



Coronango

Gobierno Municipal
2018-2021



Oficio No. PM226/2021.

ASUNTO: Solicitud de Validación del Reporte en el SRFT del 2o Trimestre de 2021

Coronango, Pue. a 15 de julio de 2021

C. Rivelino Barrales Morales
Coordinador General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los registros de los Fondos de Aportaciones FISDMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 2o. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente, en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


Atentamente

C. Antonio Teutli Cuautle
Presidente Municipal Constitucional
de Coronango, Puebla.

c.c.p. Archivo.
CGR / RHA

Dignificando nuestras raíces

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO	GLD	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO	PROGR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POB. ACCION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PARADO	AVANCES FISICOS	TRATADOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAJAPURSTA	OBSERVACIONES	REVISION	
2021	2	PUE210101886031	1476173.1	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476173.1, modificado:1476173.1]]	AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA).	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21202	N	0	0	0	16797	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.84, meta_modificada:208.84]]	1	10-02-2021	26-03-2021	1476173.1	1476173.1	1476173.1	925015.32	925015.32	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:208.84]]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	PUE210101886177	241379.38	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241379.38, modificado:241379.38]]	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, PUE.	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	201	N	0	0	16797	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.71, meta_modificada:261.71]]	1	15-02-2021	16-03-2021	241379.38	241379.38	241379.38	0	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:261.71]]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210101886225	1427754.62	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427754.62, modificado:1427754.62]]	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CASERÍA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	28200	N	0	0	16797	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.21, meta_modificada:2874.21]]	3	09-04-2021	09-04-2021	1427754.62	1427754.62	1427754.62	0	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2874.21]]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201914728	16630707.16	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.66307071667, modificado:1.66307071667]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MEXICO-PUEBLA, ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 25974	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	32724	N	8049	7894	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5577.0, meta_modificada:5577.0]]	1	10-03-2021	10-05-2021	6756977.33	16630707.16	16630707.16	6426171.32	6426171.32	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5577.0]]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201918324	2259161.74	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259161.74, modificado:2259161.74]]	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO DE ASIS, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0937D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA DE LA ESTRUCTURA INTEGRAL) - 33745	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	33746	N	100	100	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:283.0, meta_modificada:283.0]]	1	15-02-2021	31-03-2021	2259161.74	2259161.74	2259161.74	2259161.74	2259161.74	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:283.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201918777	2405042.72	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405042.72, modificado:2405042.72]]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MHAUCÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO - 34372	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	34372	N	180	180	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0]]	1	10-02-2021	11-03-2021	2405042.72	2405042.72	2405042.72	2405042.72	2405042.72	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:815.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201919209	799652.94	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799652.94, modificado:799652.94]]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES CON CCT 21EJN1406P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, CORONANGO, PUEBLA - 35841	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	35841	S	126	98	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0]]	1	01-03-2021	29-04-2021	799652.94	799652.94	799652.94	799652.94	799652.94	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:137.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201919435	1111401.22	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111401.22, modificado:1111401.22]]	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FAUSTO ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, CORONANGO, PUEBLA - 36231	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	36231	S	95	95	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0]]	1	01-03-2021	09-04-2021	1111401.22	1111401.22	1111401.22	1111401.22	1111401.22	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:550.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201919745	1916816.64	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916816.64, modificado:1916816.64]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE FAUSTO ORTEGA Y ANILLO PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, CORONANGO, PUEBLA - 36911	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	36911	S	73	72	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0]]	1	01-04-2021	15-05-2021	1916816.64	1916816.64	1916816.64	1916816.64	1916816.64	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:1450.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201920321	1911278.41	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911278.41, modificado:1911278.41]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA JAIME SABINES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPRI1604, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (MISIONES DE SAN FRANCISCO) DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 38646	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	38646	S	233	245	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:838.0, meta_modificada:838.0]]	1	05-04-2021	19-05-2021	1911278.41	1911278.41	1911278.41	1911278.41	1911278.41	[meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:838.0]]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	PUE210201942874	1187352.89	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187352.89, modificado:1187352.89]]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA MEXICO-PUEBLA Y CALLE FRANCISCO I. MADRERO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE.	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21207	N	0	0	128	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.19, meta_modificada:1194.19]]	2	03-05-2021	27-05-2021	0	1187352.89	1187352.89	0	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1194.19]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:CAMBIAR CLASIFICACION Y TIPO, trimestre:2.0, usuario:biancaaramirezte, fecha:2021-07-16], obs2: [observación:CAMBIAR CLASIFICACION Y TIPO, trimestre:2.0, usuario:biancaaramirezte, fecha:2021-07-16], obs2: [observación:CAMBIAR CLASIFICACION, trimestre:2.0, usuario:biancaaramirezte, fecha:2021-07-16], obs2:	
2021	2	PUE210201942909	2489070.0	[(f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489070.0, modificado:2489070.0]]	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Coronango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	21204	N	0	0	14859	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0]]	3	05-04-2021	03-06-2021	0	2489070.0	2489070.0	0	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100000.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:CAMBIAR CLASIFICACION, trimestre:2.0, usuario:biancaaramirezte, fecha:2021-07-16], obs2:	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejerido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Coronango	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4480.74	0	Total del Programa Presupuestario		34320662	34320662	17150331	32285203.93	29659632.38	16829524.99	16829524.99			N/A	N/A		
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Coronango			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6726251.64	6729735.92	4970093.09	4970093.09	4970093.09	4970093.09	4970093.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Coronango			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	5258438.92	5251143.1	0	5251143.1	2625571.55	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Coronango			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2233500.00	339782.98	12190237.91	22063967.74	22063967.74	11859431.9	11859431.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CALLES (PAVIMENTOS, ADOQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS) Y SANEAMIENTO
Puebla	Coronango	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	3334.75	0	Total del Programa Presupuestario		20651548	20651548	12771478.35	21538455.59	20465651.41	12771396.14	12771396.14			N/A	N/A		
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Coronango			1 - Gasto corriente	610 - Convenios	1532577.4	1532577.4	459773.22	1532577.4	459773.22	459773.22	459773.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION CERESO
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Coronango			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14217269.92	14217269.92	0	5104177.51	5104177.51	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CALLES (PAVIMENTOS, ADOQUINES, GUARNICIONES Y BANQUETAS) Y SANEAMIENTO
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Coronango			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1717552.48	1717552.48	925015.32	1717552.48	1717552.48	925015.32	925015.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION / BIBLIOTECA
Puebla	Coronango	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Coronango			1 - Gasto corriente	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	13184148.2	13184148.2	11386689.81	13184148.2	13184148.2	11386607.6	11386607.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO/SISTEMA VIDEOVIGILANCIA



Ciclo	Trim	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
2021	2	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	9.09091		9.09091		18.18182		50	Validado
2021	2	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		41.66667		41.66664		100	Validado
2021	2	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0		100	Validado
2021	2	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63.63636		63.63636		45.45455		71.43	Validado
2021	2	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	162647	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.10439		.10439		.13681		76.3	Validado
2021	2	Puebla	Coronango	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		41.66667		41.66667		100	Validado