

Coronango
GO BI ERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Oficio Num DOP-FAIS/031/2022

Coronango, Puebla, 15 de octubre de 2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


ASUNTO: Reporte del 3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 3er. trimestre del Ejercicio 2022.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS GOBERNEMOS"


C. GERARDO SANCHEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

Archivo.

Juntos Gobernemos!

Ciclo	Trimestre	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Meta programada	Meta Modificada	Detalle	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	Coronango	FAIS Municipal	Porcentaje de	60.86957	60.86957	PLANEACION	AL TRIMESTRE	142.03	Validado
2022	3	Coronango	FAIS Municipal	Porcentaje de	34.78261	34.78261	PLANEACION	AL TRIMESTRE	143.75	Validado
2022	3	Coronango	FAIS Municipal	Porcentaje de	4.34783	4.34783	PLANEACION	AL TRIMESTRE	60.87	Validado
2022	3	Coronango	FORTAMUN	Índice en el Ej	66.66667	66.66667	PLANEACION	AL TRIMESTRE	33.97	Validado
2022	3	Coronango	FORTAMUN	Porcentaje de	66.66667	66.66667	PLANEACION	AL TRIMESTRE	100	Validado

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO
CICLO	FOLIO	NOMBRE	ABLE	NUMERO_PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTADO

2022	PUE2202020 98594	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA ETAPA DEL EJERCICIO 2022	Coronango	22012	2682683.81	2682683.81	2682683.81	2682683.81	2682683.81	T
------	---------------------	---	-----------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado
Puebla	Coronango	2022	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	21173.95		Total del Programa Presupuestario	41284652	41284652	33027721.6	41284652	16780518.04	16780518.04	16780518.04			33027721.6
Puebla	Coronango	2022	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	29299961.44	28873776.2	20616845.8	28873776.2	16354332.8	16354332.8	16354332.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Puebla	Coronango	2022	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	426185.24	426185.24	426185.24	426185.24	426185.24	426185.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Puebla	Coronango	2022	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	5258438.92	5258438.92	5258438.92	5258438.92	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Puebla	Coronango	2022	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6726251.64	6726251.64	6726251.64	6726251.64	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A



NOMBRE DEL MUNICIPIO CORONANGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
	203625	22004	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO URBANO, PARA LA PAVIMENTACION DE DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO (UNO)	SANTA MARIA CORONANGO	426,185.24	426,185.24	426,185.24	426,185.24	426,185.24	426,185.24	426,185.24	100.00%	100.00%	PROYECTO	5.00	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	203927	22009	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO TLAXCALACHOLULA, ENTRE LA CALLE MIRADOR Y LATERAL SUR DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOTLAN	5,006,602.69	4,992,715.45	4,992,715.45	4,992,715.45	4,992,715.45	4,992,715.45	4,992,715.45	100.00%	100.00%	M2	1,183.00	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	204417	22010	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO OCOTLAN	3,167,164.62	3,157,634.61	3,157,634.61	3,157,634.61	3,157,634.61	3,157,634.61	3,157,634.61	100.00%	100.00%	M2	4,717.83	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	204800	22011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA PONIENTE, ENTRE LA AVENIDA PENSADOR MEXICANO Y CALLE INDEPENDENCIA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SANTA MARÍA CORONANGO	5,658,804.85	5,643,793.54	5,643,793.54	5,643,793.54	5,643,793.54	5,643,793.54	5,643,793.54	100.00%	100.00%	M2	2,690.55	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	204935	22014	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO Y GASOLINERA EN SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	100.00%	100.00%	M	85.00	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	205710	22015	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y DE LA CALLE DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	1,264,892.50							0.00%	0.00%	ML	438.5	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	206075	22016	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ Y PRIVADAS ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	SAN ANTONIO MIHUACAN	1,178,862.78							0.00%	0.00%	M2	567.63	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	206013	22017	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LA LOMA, CERRADA LA CAÑADA Y CALLE HERMANOS SERDAN, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA"	SANTA MARÍA CORONANGO	810,276.43							0.00%	0.00%	M2	501.12	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	207267	22018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FINAL DE PRIVADA, EN SAN FRANCISCO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	89,970.67							0.00%	0.00%	M	45.00	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	207208	22019	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA POPOCATEPETL ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y FIN DE LA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	SANTA MARÍA CORONANGO	152,758.16							0.00%	0.00%	M	200	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	207306	22020	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO NACIONAL, CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	1,373,766.98							0.00%	0.00%	M	2966.35	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	205132	22021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO NORTE, ENTRE CALLE DE LOS DEPORTES ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO ORIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	1,178,862.78							0.00%	0.00%	M2	2369.64	NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT

MUNICIPIO DE CORONANGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 3er TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REPORTO PROYECTOS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	7.14	1	14	20.00	1	5	AL TRIMESTRE SE REPORTO UN PROYECTO EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	4.35	1	23	7.14	1	14	AL TRIMESTRE SE REPORTO UN PROYECTO EN EL INDICADOR, NO MIGRO A SRFT
	4to. Trimestre	3.70	1	27				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REPORTO PROYECTOS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	42.86	6	14	0.00	0	5	AL TRIMESTRE NO SE REPORTO PROYECTOS EN MIDS EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	34.78	8	23	50.00	7	14	AL TRIMESTRE SE REPORTO SIETE PROYECTOS EN EL INDICADOR, NO MIGRO A SRFT
	4to. Trimestre	37.04	10	27				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REPORTO PROYECTOS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	50.00	7	14	80.00	4	5	AL TRIMESTRE SE REPORTO CUATRO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	60.87	14	23	42.86	6	14	AL TRIMESTRE SE REPORTO SEIS PROYECTOS EN EL INDICADOR, NO MIGRO A SRFT
	4to. Trimestre	59.26	16	27				

INDICADORES 3er. TRIMESTRE (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	5,838,533.31	35,031,200.00	16.67	5,838,533.31	35,031,200.00	AL TRIMESTRE SE RECIBIERON LOS RECURSOS DEL FONDO EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	14,596,333.32	35,031,200.00	41.67	14,596,333.32	35,031,200.00	AL TRIMESTRE SE RECIBIERON LOS RECURSOS DEL FONDO EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	23,354,133.33	35,031,200.00	66.67	23,354,133.33	35,031,200.00	AL TRIMESTRE SE RECIBIERON LOS RECURSOS DEL FONDO EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	35,031,200.00	35,031,200.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	35,031,200.00	35,031,200.00				NO APLICA EN EL 3er. TRIMESTRE
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	3.45	1,209,992.66	35,031,200.00	3.45	1,209,992.66	35,031,200.00	AL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO FUE EN OBRA Y ACCIONES
	2do. Trimestre	41.67	14,596,333.32	35,031,200.00	12.39	4,338,892.21	35,031,200.00	AL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO ES MENOR AL APROBADO EN EL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	23,354,133.33	35,031,200.00	22.65	7,933,869.24	35,031,200.00	AL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO ES MENOR AL PROGRAMADO, DERIVADO QUE ALGUNOS GASTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y OTROS EN FIRMA DE
	4to. Trimestre	100.00	35,031,200.00	35,031,200.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.27	14,596,333.32	11,483,696.00	2.32	14,596,333.32	6,295,883.38	AL TRIMESTRE LOS RECURSOS INGRESOS PROPIOS FUERON MENOR A LOS RECURSOS MINISTRADOS
	4to. Trimestre	1.53	35,031,200.00	22,967,392.00				NO APLICA EN EL 3ER TRIMESTRE
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to Trimestre	20.99	123,301,774.00	101,912,250.00	-100.00			NO APLICA EN EL 3ER TRIMESTRE

